



Občina Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občinski svet

**15. redna seja občinskega sveta
12. 2. 2025**

Gradivo za _ . točko dnevnega reda

ZADEVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt :
« Športni park-prenova atletske steze«

Poročevalca: Irena JEREB, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Iztok Nikolaj Čančula, Misel d.o.o.



Občina Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Oddelek za družbene dejavnosti

Datum: 4. 2. 2025

Številka: 033-5/2024

Občina Slovenska Bistrica

Občinski svet

ZADEVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt:« Športni park-prenova atletske steze

I. PREDLAGATELJ

Župan, dr. Ivan Žagar

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za družbene dejavnosti

III. VRSTA POSTOPKA

Enofazni

IV. FAZA POSTOPKA

1. obravnava

V. PRAVNE PODLAGE

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS., št. 60/06, 54/10)
- Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10).

VI. NAMEN, CILJI SPREJEMA

Na 11. redni seji občinskega sveta je bila potrjena investicijska dokumentacija za izvedbo prenove nogometnega stadiona.

Z prenovo stadiona se bo posegalo tudi v območje atletske steze, obenem se bo preko nje vršil transport, kar bo v vsakem primeru pomenilo vsaj delno nefunkcionalnost atletskega stadiona v času izvajanja obnove nogometnega igrišča. Prav tako bi kasnejša prenova atletskega stadiona povzročila,

da bi postal novo obnovljen nogometni stadion ponovno neuporaben za čas trajanja prenove atletskega stadiona. Ob izvajanju fazne obnove obeh športnih površin pa bi nastajali tudi dodatni stroški (2-kratna priprava gradbišča, zaščita površin, večji stroški transporta..) Zato je po ponovni preučitvi dane situacije sočasna obnova atletske steze in nogometnega igrišča najbolj smiselna in ekonomična.

Atletska steza je pomemben del športne infrastrukture v občini, saj se na njej vsako leto odvijejo številna tekmovanja, vključno z dvema šolskima olimpijadama za osnovnošolce, državnim prvenstvom v atletiki za osnovnošolce (v zadnjih dveh letih), Športnim vikendom, Bistriškim tekom, ter vsi športni dnevi in športna testiranja za osnovne in srednje šole. Na atletskem stadionu športne dneve organizirajo tudi druge osnovne šole iz bližnjih krajev. Atletska steza je vsak dan v uporabi za rekreativno vadbo vseh starostnih skupin in za kondicijske priprave drugih športnih klubov iz Občine Slovenska Bistrica (Judo klub, Košarkarski klub, Odbojcarski klub, Boks klub, Nogometni klub...).

Konec leta 2025 atletske steze poteče veljaven WA certifikat ustreznosti in s tem možnost organizacije šolskih, državnih in mednarodnih tekmovanj. Za nadaljnjo uporabo atletske steze in izvajanje uradnih tekmovanj je njena prenova nujna.

Namen investicije je omogočiti ustrezne pogoje za kakovostno in varno izvajanje športne dejavnosti športnih klubov, šol in rekreativnih športnikov ter zadostiti pogojem, ki jih je potrebno izpolnjevati za nadaljnje izvajanje športnih prireditev in tekmovanj. S tem bodo zagotovljeni tudi ustrezni pogoji za razvoj športa na našem območju.

Cilj investicije je obnoviti atletske stezo, kar vključuje:

- odstranitev obstoječega tartana,
- izdelavo drenaže,
- razširitev steze iz šest na osem prog,
- kompletno novo polaganje tartana.

Investicija bo pripomogla k izboljšanju varnosti in kakovosti športnih površin ter zmanjšanju možnosti zaradi poškodb oz. nesreč, ki so posledica dotrajanih površin. Omogočila bo nemoteno odvijanje športnih dejavnosti in zagotovila pogoje za napredovanje vrhunskih športnikov. Izvedba obnove je nujno potrebna za nadaljnjo organizacijo in izvajanje športnih tekmovanj, srečanj in drugih športnih dogodkov, med katerimi je tudi Mednarodni atletske miting. Obenem bo investicija pomembno prispevala tudi k razvoju športne kulture na našem območju in spodbujala mlade k rekreativnim in športnim dejavnostim.

VII. FINANČNE POSLEDICE

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.312.985,46 eur z DDV. Sredstva se bodo zagotovila s proračunskimi sredstvi v obdobju 2025-2026.

VIII. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava, o njem razpravlja ter sprejme naslednji

SKLEP

1. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt » Športni park-prenova atletske steze«.
2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.312.985,46 eur (vključno z DDV) in se bo izvajal od januar 2025 do april 2026.
3. Projekt se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine za obdobje 2025 – 2026.
4. Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojni programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne v primeru sofinanciranja iz državnih oziroma evropskih sredstev.

S spoštovanjem,

Irena Jereb
vodja oddelka

Priloga:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt » Športni park-prenova atletske steze.

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

Naziv projekta:

ŠPORTNI PARK - PRENOVA ATLETSKE STEZE



Investitor projekta:



OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Kolodvorska ulica 10
2310 Slovenska Bistrica

Župan
Dr. Ivan Žagar

Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA:	ŠPORTNI PARK – PRENOVA ATLETSKE STEZE
VRSTA DOKUMENTA:	Dokument identifikacije investicijskega projekta
INVESTITOR:	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
UPRAVLJAVEC:	JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica
IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:	RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
DATUM IZDELAVE:	Januar 2025

KAZALO VSEBINE

1	UVODNO POJASNILO	4
2	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB.....	5
3	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	7
3.1	PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA	7
3.2	PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA INVESTICIJE.....	9
3.3	OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO	10
4	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE	13
4.1	NAMEN IN CILJI INVESTICIJE.....	13
4.2	USKLAJENOST PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI	13
	<i>Strategija razvoja Slovenije 2030</i>	<i>14</i>
	<i>Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024 - 2033.....</i>	<i>14</i>
	<i>Regionalni razvojni program Podravja 2021-2027.....</i>	<i>15</i>
	<i>Letni program športa v občini Slovenska Bistrica</i>	<i>15</i>
5	OPIS VARIANT.....	16
5.1	VARIANTA 0 – BREZ INVESTICIJE	16
5.2	VARIANTA 1 – Z INVESTICIJO.....	16
5.3	IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE.....	17
6	OPREDELITEV VRSTE PROJEKTA	18
6.1	VRSTA PROJEKTA	18
6.2	OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU PROJEKTA.....	18
7	VREDNOST PROJEKTA	20
7.1	IZHODIŠČA ZA OCENO VREDNOSTI	20
7.2	VREDNOST PROJEKTA PO STALNIH CENAH	20
7.3	VREDNOST PROJEKTA PO TEKOČIH CENAH.....	21
8	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE	22
8.1	STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO DIIP	22
8.2	OPIS LOKACIJE	22
	<i>8.2.1 Makrolokacija</i>	<i>22</i>
	<i>8.2.2 Mikrolokacija</i>	<i>22</i>
8.3	OBSEG IN SPECIFIKACIJA STROŠKOV PROJEKTA S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE	23
8.4	KADROVSKO–ORGANIZACIJSKA SHEMA	24
8.5	VARSTVO OKOLJA	24
8.6	VIRI FINANCIRANJA	25
8.7	PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA	25
9	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE.....	26

KAZALO TABEL

TABELA 1: PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI 2011-2024 (NA DAN 1.1.)	8
TABELA 2: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1. 1. 2024)	8
TABELA 3: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ	17
TABELA 4: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI	17
TABELA 5: VREDNOST PROJEKTA - STALNE CENE, JANUAR 2025	20
TABELA 6: VREDNOST PROJEKTA – TEKOČE CENE	21
TABELA 7: TERMINSKI PLAN	23
TABELA 8: VIRI FINANCIRANJA	25

KAZALO SLIK

SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA	7
SLIKA 2: BDP NA PREBIVALCA, PRIMERJALNO Z DRŽAVNIM POVPREČJEM TER NAJBOLJ IN NAJMANJ RAZVITO REGIJO	8
SLIKA 3: STANJE STADIONA OB DEŽJU	11
SLIKA 4: POVRŠINA ATLETSKE STEZE	12
SLIKA 5: PRIKAZ MIKROLOKACIJE OBJEKTA	23
SLIKA 6: FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA	25

1 UVODNO POJASNILO

Dokument obravnava investicijo v prenovo atletske steze v Športnem parku v Slovenski Bistrici. Športni park Slovenska Bistrica meri 30.000 m² in ima pomembno funkcijo za razvoj športa v naši občini. Objekt sestavljajo glavna tribuna, atletski stadion, nogometni stadion z glavnim igriščem z naravno travo in spremljajočimi objekti. Stadion je bil pred kratkim deležen prenove, zgrajena je bila tudi pokrita tribuna s plastičnimi sedeži, pod katero se nahajajo slačilnice in športna dvorana s tekaškimi stezami.

Atletska steza je pomemben del športne infrastrukture v občini, saj se na njej vsako leto odvijejo številna tekmovanja, vključno z dvema šolskima olimpijadama za osnovnošolce, državnim prvenstvom v atletiki za osnovnošolce (v zadnjih dveh letih), Športnim vikendom, Bistriškim tekom, ter vsi športni dnevi in športna testiranja za osnovne in srednje šole. Na atletskem stadionu športne dneve organizirajo tudi druge osnovne šole iz bližnjih krajev. Atletska steza je vsak dan v uporabi za rekreativno vadbo vseh starostnih skupin in za kondicijske priprave drugih športnih klubov iz Občine Slovenska Bistrica (Judo klub, Košarkarski klub, Odbojkerski klub, Boks klub, Nogometni klub...).

Konec leta 2025 atletski stezi poteče veljaven WA certifikat ustreznosti in s tem možnost organizacije šolskih, državnih in mednarodnih tekmovanj. Za nadaljnjo uporabo atletske steze in izvajanje uradnih tekmovanj je njena prenova nujna. V sklopu investicije je predvidena prenova atletskega stadiona na način, kot ga določajo najnovejši standardi Mednarodnega združenja atletskih zvez (IAAF) in bo omogočal prirejanje atletskih mitingov na mednarodni ravni. Z novo geometrijo atletskega stadiona bo urejenih 8 tekaških stez in posamezna tekmovališča atletskih panog. Po rekonstrukciji atletskega stadiona in nogometnega igrišča bo nastal sodoben športni objekt, primeren za vadbo in tekmovanja na najvišji državni in mednarodni ravni.

Prenova atletske steze je planirana v letih 2025 in 2026, zaradi sočasnosti z načrtovano obnovo nogometnega stadiona, ki se nahaja znotraj atletskega stadiona in za katerega je Občina Slovenska Bistrica v preteklem letu že pridobila nepovratna sredstva. Z izvajanjem obnove nogometnega stadiona se bo posegalo tudi v območje atletske steze, obenem se bo preko nje vršil transport, kar bo v vsakem primeru pomenilo vsaj delno nefunkcionalnost atletskega stadiona v času izvajanja obnove nogometnega igrišča. Prav tako bi kasnejša prenova atletskega stadiona povzročila, da bi postal novo obnovljen nogometni stadion ponovno neuporaben za čas trajanja prenove atletskega stadiona. Sočasna obnova atletske steze in nogometnega igrišča je zato najbolj smiselna in ekonomična.

Investicija je ocenjena na 1.312.985,46 € z DDV po tekočih. Predvideno je financiranje stroškov s proračunskimi sredstvi Občine Slovenska Bistrica, del stroškov pa bo Občina Slovenska Bistrica poskušala nadomestiti z nepovratnimi sredstvi v okviru prijave na ustrezen javni razpis.

2 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

Investitor:

Naziv	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Naslov	Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Odgovorna oseba	Dr. Ivan Žagar, župan Podpis: Žig
Telefon	(02) 843 28 00
Spletna stran	slovenska-bistrica.si
E-poštni naslov	obcina@slov-bistrica.si
Davčna številka	49960563
Matična številka	5884250

Upravljavec:

Naziv	JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA
Naslov	Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica
Odgovorna oseba	Boštjan Fridrih, direktor Podpis: Žig
Telefon	(02) 805 06 80
Spletna stran	zavod-sport-sb.si
E-poštni naslov	info@zavod-sport-sb.si
Davčna številka	74108549
Matična številka	1306359000

Izdelovalec investicijskega dokumenta:

Naziv	RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA
Naslov	Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
Odgovorna oseba	Tomaž Repnik, direktor Podpis: Žig
Telefon	(02) 843 02 46
Spletna stran	ric-sb.si
E-pošta	info@ric-sb.si
Davčna številka	72326018
Matična številka	1510045

3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

3.1 Podravska regija z občino Slovenska Bistrica

Investicija se načrtuje na območju občine Slovenska Bistrica. Občina je locirana znotraj Podravske statistične regije, ki se uvršča v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.

Podravska regija s površino 2.170 km² obsega 10,7 % slovenskega ozemlja. Tako po velikosti, svoji legi v vzhodnem delu države in številu prebivalcev ter občin je druga najpomembnejša regija v državi. Podravje sestavlja več funkcijsko zaokroženih območij: Zgornja Dravska dolina, Dravsko-ptujsko polje, Slovenske gorice, Pohorje, Kozjak in Haloze.

SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA



Za Podravje je prav tako značilna velika upravna razdrobljenost (7 upravnih enot in 41 občin). Ob dveh mestnih občinah, Maribor in Ptuj, so večja urbana središča še Slovenska Bistrica, Lenart, Ormož in Ruše. Podravje obvladuje močno urbanizirano območje med Maribora in Ptuja z razvitimi centralnimi dejavnostmi. Na tem večinoma ravninskem delu prebiva več kot dve tretjine prebivalstva regije. Ostali deli Podravja so v glavnem podvrženi stagnaciji ali pa upadanju prebivalstva. Še posebej je to značilno za območja ob meji s Hrvaško (Haloze) in Avstrijo. Za gričevnat del Podravja so značilna razložena naselja ter večja krajevna središča.

Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.1.2024 živel 330.572 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije je v zadnjih nekaj letih konstanten. Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje.

TABELA 1: PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI 2011-2024 (NA DAN 1.1.)

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Slovenija	2.050.189	2.055.496	2.058.821	2.061.085	2.062.874	2.064.188	2.065.895
Podravska regija	323.119	323.534	323.238	323.328	323.356	321.493	322.043
Delež	15,76	15,74	15,70	15,69	15,68	15,57	15,59

Leto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Slovenija	2.066.880	2.080.908	2.095.861	2.108.977	2.107.180	2.116.972	2.123.949
Podravska regija	322.058	324.104	325.994	328.469	327.998	329.014	330.572
Delež	15,58	15,58	15,55	15,57	15,56	15,54	15,56

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

TABELA 2: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1. 1. 2024)


	Površina v km ²	Št. preb.	Preb./km ²
Slovenija	20.271	2.123.949	104,78
Podravska regija	2.170	330.572	152,38

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Indeks razvojne ogroženosti za Podravje za programsko obdobje 2021–2027, ki predstavlja relativni kazalec razvitosti razvojne regije, znaša 133,4 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027; Ur.l.RS, št. 118/21). Vrednost je izražena v indeksu ravni Slovenija = 100, pri čemer večja vrednost indeksa pomeni večjo razvojno ogroženost regije. Podravje je glede na indeks razvojne ogroženosti tretja najbolj razvojno ogrožena regija v Sloveniji.

Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskim povprečjem. V letu 2023 je bilo v Podravske regiji ustvarjenega 12,6 % BDP države, vrednost BDP na prebivalca pa je znašala 24.527 €, kar predstavlja 81,32 % slovenskega povprečja.

SLIKA 2: BDP NA PREBIVALCA, PRIMERJALNO Z DRŽAVNIM POVPREČJEM TER NAJBOLJ IN NAJMANJ RAZVITO REGIJO



Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčan, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče. Razprostira se na 260,1 km² in nudi prostor 26.129 prebivalcem (Statistični urad RS, 2024).

Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 100,45 prebivalcev/km². Stopnja registrirane brezposelnosti v občini je v letu 2024 v povprečju znašala 4,2 % (ZRSZ, 2024) in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 4,6 % v enakem obdobju. Povprečna mesečna neto plača je bila v letu 2023 na ravni slovenskega povprečja in je znašala 1.400,33 €.

Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2024 in 2025, izračunan na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025 (Ur.l.RS št. 132/23), znaša 1, s čimer se občina uvršča v povprečje razvitosti občin v Sloveniji.

Mesto Slovenska Bistrica ima približno 8000 prebivalcev. Ob mestu se razvija industrijska cona s številnimi dejavnostmi. Pomembna panoga v okolici mesta je kmetijstvo, med panogami še posebej vinogradništvo in sadjarstvo.

3.2 Predstavitev upravljavca investicije

Upravljavec investicije je Javni zavod za šport Slovenska Bistrica, ki je bil leta 1999 ustanovljen s strani Občine Slovenska Bistrica in v občini skrbi za športno infrastrukturo v lasti ustanoviteljice. Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 67/06) opravlja dejavnost v javnem interesu, med njegove najpomembnejše naloge pa sodijo izvajanje programov športa v občini, organizacija športnih javnih prireditev, vzdrževanje in širjenje športnih objektov, investiranje v športne objekte, organizacija izobraževanj športnih vaditeljev in trenerjev, priprava strokovnih podlag za ustanovitelja in svet zavoda, dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljševanje stanja v športu in podobno.

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je na področju izboljšanja športne infrastrukture še posebej aktiven. V zadnjih 20 letih je v Slovenski Bistrici nastal moderen športni park, ki se lahko enakovredno postavi ob bok marsikateri, tudi mestni občini po Sloveniji.

V mestu Slovenska Bistrica Javni zavod za šport Slovenska Bistrica neposredno upravlja športno dvorano Bistrica, dvorano za zimski trening, glavni stadion z atletskimi napravami in nogometno igrišče z naravno travo, veliko in malo nogometno igrišče z umetno travo, košarkarsko igrišče z umetno podlago, igrišče za odbojko na mivki, rusko kegljišče, balinišče, kegljišče, center borilnih športov (boks in judo), tenis igrišča (10 igrišč), fitness v naravi, skate park in mestno kopališče.

Prav tako pa posredno upravlja z vsemi športnimi objekti v občini Slovenska Bistrica, kar pomeni skupno 84 objektov.

Zavod bdi nad številnih športnimi prireditvami v občini, bodisi organizacijsko ali v obliki priprave športnih objektov za izpeljavo dogodkov, kot so:

- šolska športna tekmovanja,
- Bistriški tek,
- Športni vikend,
- Mednarodni atletski miting,
- mednarodne nogometne tekme,
- judo tekmovanja,
- državne lige v odbojki, košarki, nogometu, futsalu, kegljanju, boksu,
- razne športne prireditve drugih uporabnikov,
- sprejemi za vrhunske športnike.

3.3 Obstoječe stanje in razlogi za investicijsko namero

Na območju občine aktivno deluje 48 športnih društev, ki so sofinancirana v okviru letnih programov športa. Športna infrastruktura, s katero upravlja Javni zavod za šport Slovenska Bistrica, je neprestano v rabi.

Dnevno število obiskovalcev športnih objektov, s katerimi upravlja Javni zavod za šport Slovenska Bistrica, ob običajnih delovnih dnevih presega število 1.300. V dopoldanskem času so najštevilčnejši uporabniki iz srednje ter osnovnih šol, v popoldanskem času pa prevladujejo športne dejavnosti klubov in društev ter rekreativci. Šole izvajajo redni učni proces in tekmovanja, medtem ko klubi in društva izvajajo treninge in tekme v različnih starostnih skupinah. Na letnem nivoju športne objekte tako obiše slabi 400.000 ljudi.

Atletski stadion je bil zgrajen leta 1960, redno so se izvajale potrebne obnove in vzdrževalna dela. Leta 1999 se je izvedla rekonstrukcija atletske steze, leti 2009 ter 2018 pa sta bili izvedeni preplastitvi.

Atletski stadion ima 6 tekaških stez. Na vzhodnem delu je urejena ravnina za šprint (100 in 110 m). Vzporedno z njo je ob glavnih tribunah umeščena zaletna steza za skok v daljino in troskok s peščenima doskočiščema na obeh straneh zaletišča. Znotraj tekaškega kroga so na obeh polkrogih urejena tekmovališča ostalih tehničnih atletskih disciplin. Na severnem polkrogu so površine za mete (suvanje krogle, met diska, met kladiwa), medtem ko je južni polkrog namenjen višinskim skokom (skok v višino, skok s palico). Zaletišči za met kopja sta tako na jugu kot na severu. Znotraj kroga je umeščeno obstoječe travnato nogometno igrišče z velikostjo igralne površine 99 x 65 m.

Atletska steza je v zelo slabem stanju, na njej so vidne razpoke, površina je neravna in posedena, odvodnjavanje ni urejeno. Predvsem ob dežju je atletska steza v celoti poplavljena, kar še dodatno obremenjuje njeno površino. Steza je namenjena treningom članov Atletskega društva Slovenska Bistrica, učencem osnovnih šol in Srednje šole Slovenska Bistrica (športna vzgoja, športni dnevi, šolska športna tekmovanja, šolska testiranja) ter organizaciji lokalnih, državnih in mednarodnih športnih prireditev, med katerimi je tudi Mednarodni atletski miting, ki je največji atletski miting v Sloveniji in se ga vsako leto udeleži okoli 400 tekmovalcev iz več kot dvajsetih držav. Tekmovanje poteka pod okriljem Mednarodne atletske zveze (WA), ki jasno določa pogoje in infrastrukturne zahteve za izvedbo. Pogoj za izvedbo atletskega mitinga in tudi mladinskih in članskih državnih prvenstev pa je minimalno osem stez, kar pomeni, da je potrebno obstoječo stezo razširiti za dve dodatni stezi. V kolikor atletska steza ne bo prenovljena in razširjena na osem stez, tekmovalna komisija ne bo mogla odobriti soglasja k izvedbi tekmovanja na obstoječi stezi, kar pomeni, da bo občina Slovenska Bistrica izgubila svojo največjo športno prireditev. Prav tako je ne bodo mogli več uporabljati za namene šolskih športnih tekmovanj in športnih dni, saj kot taka ne omogoča več zadostne varnosti uporabnikov.

Atletska zveza Slovenije je v začetku letošnjega leta izdala pogojno dovoljenje za izvedbo tekmovanj na atletskem stadionu v letu 2025, nadaljnja tekmovanja pod okriljem Atletske zveze pa brez prenove in razširitve atletske steze ne bodo več mogoča.

SLIKA 3: STANJE STADIONA OB DEŽJU





SLIKA 4: POVRŠINA ATLETSKE STEZE



4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

4.1 Namen in cilji investicije

Športni park Slovenska Bistrica se po definiciji iz tretjega odstavka 67. člena ZŠpo-1 uvršča med športne objekte in ima pomembno funkcijo za razvoj športa v naši občini. Njegov osrednji del predstavlja nogometni stadion, okoli njega pa poteka atletska steza. Število uporabnikov športne infrastrukture se iz leta v leto povečuje, izguba kakovosti in dotrajanost stadiona pa vpliva na zmanjšanje varnosti in večanje števila poškodb pri uporabnikih, omejuje možnosti za napredovanje vrhunskih športnikov ter ogroža nadaljnjo organizacijo pomembnih športnih tekmovanj in prireditev.

Namen investicije je omogočiti ustrezne pogoje za kakovostno in varno izvajanje športne dejavnosti športnih klubov, šol in rekreativnih športnikov ter zadostiti pogojem, ki jih je potrebno izpolnjevati za nadaljnje izvajanje športnih prireditev in tekmovanj. S tem bodo zagotovljeni tudi ustrezni pogoji za razvoj športa na našem območju.

Cilj investicije je obnoviti atletske steze, kar vključuje:

- odstranitev obstoječega tartana,
- izdelavo drenaže,
- razširitev steze iz šest na osem prog,
- kompletno novo polaganje tartana.

Investicija bo pripomogla k izboljšanju varnosti in kakovosti športnih površin ter zmanjšanju možnosti zaradi poškodb oz. nesreč, ki so posledica dotrajanosti površin. Omogočila bo nemoteno odvijanje športnih dejavnosti in zagotovila pogoje za napredovanje vrhunskih športnikov. Izvedba obnove je nujno potrebna za nadaljnjo organizacijo in izvajanje športnih tekmovanj, srečanj in drugih športnih dogodkov, med katerimi je tudi Mednarodni atletske miting. Obenem bo investicija pomembno prispevala tudi k razvoju športne kulture na našem območju in spodbujala mlade k rekreativnim in športnim dejavnostim.

4.2 Usklajenost projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Projekt je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategij in dokumentov Evropske skupnosti in Republike Slovenije ter z zakonodajo tako v Sloveniji kot Evropski uniji.

Strategija razvoja Slovenije 2030

SRS 2030 v ospredje postavlja sistemski način trajnostnega razvoja in kakovost življenja za vse. Predstavlja krovni okvir razvoja naše države s 5 strateškimi usmeritvami, 12 razvojnimi cilji ter vključenimi 17 cilji trajnostnega razvoja. Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
- učenje za in skozi vse življenje,
- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
- ohranjeno zdravo naravno okolje,
- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Projekt prispeva k uresničevanju 1. razvojnega cilja SRS 2030: Zdravo in aktivno življenje, ki se osredotoča na skrb za zdravje, spodbujanje k daljši aktivnosti in ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev o pomenu zdravega življenjskega sloga, zlasti o telesni aktivnosti in zdravi prehrani, z obvladovanjem tveganega vedenja, skrbjo za duševno zdravje ter s preprečevanjem bolezni.

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024 - 2033

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji je strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike. Njegova vsebina je opredeljena v Zakonu o športu (v nadaljevanju: ZŠpo-1) in med drugim določa javni interes na področju športa ter cilje in prednostne naloge športne politike. V NPŠ se za izvajanje javnega interesa v športu določijo naloge nacionalnega in lokalnega pomena. Te so namenjene zagotavljanju pogojev, da se prebivalci Republike Slovenije več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja.

Slovenija prepoznava šport kot zelo pomembno področje, ki ima za Slovenijo poseben pomen. Športna aktivnost državljanek in državljanov, vrhunski dosežki in razvejana društvena dejavnost so del slovenske identitete in promotor Slovenije v svetu. Hkrati se šport prepleta s številnimi področji, kjer je sodelovanje v vzajemno korist.

Športna infrastruktura, športni objekti in površine za šport v naravi so pomemben dejavnik delovanja športa in osnovni pogoj za njegovo izvajanje. Projekt neposredno izpolnjuje oz. prispeva k naslednjim ciljnim usmeritvam NPŠ:

- Povečati število redno športno in telesno dejavnih prebivalcev, s poudarkom na vključenost v strokovno vodene športne programe;
- Zagotoviti optimalne pogoje za razvoj kadrov v športu;
- Izboljšati pogoje za ustrezno izvajanje programov športa;
- Sodobna, energetska varčna in učinkovito izrabljena infrastruktura, ki bo dostopna vsem;

- Povečanje obsega, kakovost programov in množičnost;
- Mednarodna konkurenčnost tekmovalnih oblik športa;
- Povečanje množičnost v kakovostnem športu;
- Ustvarjanje pogojev za razvoj in doseganje mednarodno konkurenčnih rezultatov v absolutni konkurenci;
- Šport kot povezovalce in gradnik zdravega načina življenja;
- Okrepitev materialnih pogojev za delovanje slovenskega športa;
- Promocija Slovenije preko vrhunskih športnih dogodkov;
- Vključevanje v evropsko in mednarodno sodelovanje na področju športa.

Regionalni razvojni program Podravja 2021-2027

Naložbe v športno infrastrukturo so opredeljene v 4. razvojni prioriteti Regionalnega razvojnega programa Podravja 2021–2027: Zagotavljanje enakosti dostopa do zdravstvene oskrbe in ustreznih pogojev bivanja, in sicer v ukrepu 4.4.1: Investicije v zdravstveno, socialno in športno infrastrukturo.

Projekt je usklajen tudi z drugimi državnimi strategijami in predpisi ter občinskimi odloki, ki so povezani z uresničevanjem športne dejavnosti v občini. Zakon o športu (ZŠpo-1) v 5. členu opredeljuje načine uresničevanja javnega interesa v športu, pri čemer lokalna skupnost javni interes uresničuje z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Letni program športa v občini Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna, z Letnim programom športa v občini Slovenska Bistrica določi:

- vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
- višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja,
- način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.

Z zagotavljanjem sredstev za izvedbo programov LPŠ lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, zlasti na področjih športnih programov, razvojnih dejavnosti v športu, organiziranosti v športu in športnih prireditvah ter promocije športa. Projekt prispeva k uresničevanju ciljev LPŠ na vseh opredeljenih področjih športa.

5 OPIS VARIANT

Investitor je v fazi priprave DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti in sicer:

- varianta 0 - brez investicije in
- varianta 1 - z investicijo.

Odločil se je za varianto 1. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja.

5.1 Varianta 0 – brez investicije

Varianta brez investicije pomeni nadaljnje slabšanje kakovosti atletskega stadiona, ki ga uporabljajo tako športni klubi in društva, kot tudi šole (osnovne in srednja šola) in rekreativni športniki ter gasilci. Možnosti za izvajanje treningov in tekmovanj so že sedaj precej omejene, ob nadaljnjem slabšanju stanja pa bo stadion povsem neuporaben.

Prav tako ne bo več možno organizirati športnih tekmovanj, konec leta 2025 atletski stezi poteče veljaven WA certifikat ustreznosti in s tem možnost organizacije šolskih, državnih in mednarodnih tekmovanj. Zaradi dotrajanosti in nevarnosti poškodb pa bodo morale športne aktivnosti tukaj opustiti tudi šole.

Ta varianta bi zelo zmanjšala možnost varne rabe športnih površin in preprečila pogoje za razvoj športa pri nas. V kolikor bodo površine ovirale potek treningov in tekmovanj Atletskega društva, bo to zagotovo pomenilo upad prihodnjih članov in zmanjšanje zanimanja za športne dejavnosti pri mladih.

5.2 Varianta 1 – z investicijo

Ta varianta predvideva prenovo atletske steze po najnovejših standardih Mednarodnega združenja atletske zvez ter zagotavlja urejenost in varnost športnih površin, ki jih uporablja veliko število športnikov in šolarjev. Posledic dotrajanosti atletske steze se z rednimi vzdrževalnimi deli ne da več odpravljati, zato je potrebna ustrezna obnova in uskladitev površin s pogoji za izvajanje športnih tekmovanj.

Poleg osnovnih pogojev za varno in kakovostno športno udejstvovanje bo ta varianta prispevala tudi h kvalitetnejšemu in aktivnemu preživljanju prostega časa ljudi, boljšemu zdravju uporabnikov ter razvoju urbanega okolja.

Varianta »z investicijo« omogoča doseganje osnovnega namena in ciljev projekta tega dokumenta ter pripomore k uresničevanju občinskih, regijskih, državnih in EU strategij in ciljev.

5.3 Izbira optimalne variante

Pri izboru optimalne variante smo upoštevali kriterije, podane v spodnji tabeli. Varianti, ki je glede na izbrani kriterij ugodnejša, smo dodelili 1 točko, manj ugodni varianti pa 0 točk.

TABELA 3: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ

Kriterij	Varianta 0	Varianta 1
Stroški izvedbe posamezne variante	1	0
Doseganje ciljev investicije	0	1
Usklajenost s cilji, strategijami, politikami in zakonodajo	0	1
Vpliv na kakovost in varnost izvajanja športnih dejavnosti	0	1
Zagotavljanje možnosti za izvajanje atletskih tekmovalj	0	1
Vpliv na gospodarski, socialni in družbeni razvoj območja	0	1

TABELA 4: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI

Varianta	Doseženi rezultat
Varianta 0	1
Varianta 1	5

Glede na rezultate ocenjevanja je kot optimalna varianta izbrana varianta 1 – varianta z investicijo.

6 OPREDELITEV VRSTE PROJEKTA

6.1 Vrsta projekta

Investicija predstavlja obnovo vadbenih površin, ki so del Športnega parka Bistrica, ki ga po definiciji iz 67. člena ZŠpo-1 uvrščamo med športne objekte. Gre za javno infrastrukturo in za investicijo v javnem interesu.

6.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru projekta

1. OBSTOJEČE STANJE

Obstoječi atletski stadion ima 6 tekaških stez. Na vzhodnem delu je urejena ravnina za šprint s 6 stezami (100 in 110 m). Vzporedno z njo je ob glavnih tribunah umeščena zaletna steza za skok v daljino in troskok, s peščenima doskočiščema na obeh straneh zaletišča. Znotraj tekaškega kroga so na obeh polkrogih urejena tekmovališča ostalih tehničnih atletskih disciplin. Na severnem polkrogu so površine za mete (suvanje krogle, met diska, met kladiva), medtem ko je južni polkrog namenjen višinskim skokom (skok v višino, skok s palico). Zaletišči za met kopja sta tako na jugu kot na severu. Znotraj kroga je umeščeno obstoječe travnato nogometno igrišče z velikostjo igralne površine 99 x 65 m .

2. PRENOVA STADIONA

Obstoječa atletska steza bo v celoti porušena. Na njenem mestu bo izveden nov atletski krog z razširjeno stezo in nekoliko spremenjeno geometrijo po najnovejših standardih Mednarodnega združenja atletskih zvez (IAAF). Za izvedbo nove atletske steze bo položen nov vodoprepustni asfaltni sloj za finalno tartansko podlago. Vgrajen bo nov sistem za odvodnjavanje padavinskih vod z atletskih površin.

Skupna širina steze bo znašala 9,8 m kar zadostuje izvedbi 8. standardnih tekaških prog širine 122 cm. Izvedeni bosta dve ravnini za šprint, tako na strani ob glavnih tribunah kot tudi dlje od njih. S tem bo zagotovljena možnost tekmovanja ne glede na jakost in smer vetra. Sama postavitev tekmovališč za skoke in mete bo ostala enaka, kot jo ima obstoječ stadion. Severni polkrog bo namenjen tehničnim disciplinam za mete, medtem ko bo na južnem polkrogu površina za skoke v višino. Zaletišči za met kopja bosta na obeh straneh stadiona. Skok v daljino bo, tako kot na obstoječem stadionu, urejen ob glavni tribuni. Peščeni doskočišči, standardnih dimenzij 9 x 2,8 m, bosta postavljeni na obeh straneh zaletišča. Urejena bo tudi nova vodna jama za tekmovanje v teku čez zapreke (steeplechase).

USTROJ TAL ATLETSKE STEZE:

- Štiri slojni sandwich sistem športne podlage (Tartan) deb. 16 mm;

- Vodopustni bitumenski sloj, mešanica granulacije 2/16 mm deb. 50 mm + 2/8 mm deb. 30 mm;
- Drenažni tampon, čisti zmrzljivo odporen drobljenec (granulacije 4-32 mm) deb. 30 cm;
- Nosilno tamponsko nasutje, čisti zmrzljivo odporen dolomitski tolčenec (granulacije 0-32 mm) deb. 20 cm;
- Geotestil;
- Uvaljan obstoječ zemeljski planum.

7 VREDNOST PROJEKTA

7.1 Izhodišča za oceno vrednosti

Ocena vrednosti projekta je podana na podlagi naslednjih izhodišč:

- stalne cene so podane na osnovi ocene vrednosti projektanta iz maja 2024, dopolnjene januarja 2025;
- dinamika vlaganj je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta;
- vrednost projekta iz stalnih v tekoče cene je izračunana na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2024, ki jo je izdelal UMAR; za stroške v letu 2026 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 2,3 %.

7.2 Vrednost projekta po stalnih cenah

Vrednost projekta po stalnih cenah znaša **1.057.549,68 € brez DDV oz. 1.290.210,63 € z DDV**.

TABELA 5: VREDNOST PROJEKTA - STALNE CENE, JANUAR 2025

Leto	2025			2026			Skupaj		
Vrsta stroška	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
Projektna dokumentacija	24.590,16	5.409,84	30.000,00	24.590,16	5.409,84	30.000,00	49.180,32	10.819,68	60.000,00
GOI dela	213.114,75	46.885,25	260.000,00	770.664,45	169.546,18	940.210,63	983.779,20	216.431,43	1.200.210,63
Strokovni nadzor	8.196,72	1.803,28	10.000,00	16.393,44	3.606,56	20.000,00	24.590,16	5.409,84	30.000,00
Skupaj	245.901,63	54.098,37	300.000,00	811.648,05	178.562,58	990.210,63	1.057.549,68	232.660,95	1.290.210,63

7.3 Vrednost projekta po tekočih cenah

Vrednost projekta po tekočih cenah znaša **1.076.217,58 € brez DDV oz. 1.312.985,46 € z DDV.**

TABELA 6: VREDNOST PROJEKTA – TEKOČE CENE

Leto	2025			2026			Skupaj		
	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
Projektna dokumentacija	24.590,16	5.409,84	30.000,00	25.155,73	5.534,26	30.689,99	49.745,89	10.944,10	60.689,99
GOI dela	213.114,75	46.885,25	260.000,00	788.389,73	173.445,74	961.835,47	1.001.504,48	220.330,99	1.221.835,47
Strokovni nadzor	8.196,72	1.803,28	10.000,00	16.770,49	3.689,51	20.460,00	24.967,21	5.492,79	30.460,00
Skupaj	245.901,63	54.098,37	300.000,00	830.315,95	182.669,51	1.012.985,46	1.076.217,58	236.767,88	1.312.985,46

8 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE

8.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Strokovna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je **Tehnično poročilo »Športni park Slovenska Bistrica«** (Misel d.o.o, maj 2024).

8.2 Opis lokacije

8.2.1 Makrolokacija

Regija:	Podravska
Občina:	Slovenska Bistrica
Naselje:	Slovenska Bistrica
Krajevna skupnost:	Pohorski odred Slovenska Bistrica

Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so:

- Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/2004, 47/06 in 53/11);
- Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 91/15, 15/16, 74/16, 69/17 in 48/18);
- Odlok o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica – 1 (uradno prečiščeno besedilo, Ur.l.RS, št. 34/15, 85/15 in 67/18).

8.2.2 Mikrolokacija

Športni park Slovenska Bistrica se nahaja v središču mesta, zahodno od starega mestnega jedra. Območje športnega parka omejuje Partizanska ulica na severu, ulica Ob Stadionu na vzhodu ter Prežihova ulica na jugu. Glavni objekt športnega parka predstavlja atletski stadion z nogometnim igriščem. Glavni dostop do stadiona je iz severne strani (Partizanska ulica). Vzhodno od atletskega stadiona stoji glavna pokrita tribuna z garderobami in atletsko dvorano (dvorana za zimski trening). Na jugu športnega parka je urejeno pomožno nogometno igrišče z umetno travo. Poleg tega je na vzhodnem delu športnega parka urejeno še malo nogometno igrišče z umetno travo,

igrišče za košarko, igrišče za odbojko na mivki in več teniških igrišč. Najnovejši objekt v športnem parku je nov Plezalni center, ki stoji tik ob glavni tribuni.

Objekt se nahaja na parc. št. 754 in 750/9, obe k.o. 753 - Slovenska Bistrica.

SLIKA 5: PRIKAZ MIKROLOKACIJE OBJEKTA



Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2025.

8.3 Obseg in specifikacija stroškov projekta s časovnim načrtom izvedbe

V celotne stroške projekta so vključeni stroški GOI del, v okviru katerih se bo uredilo novo atletsko stezo z osmimi standardnimi tekaškimi programi ter izvedla rekonstrukcija odvodnjavanja meteornih vod, stroški projektne dokumentacije in stroški strokovnega nadzora.

Terminski plan opredeljuje začetek izvedbene faze projekta v juniju 2025, zaključek vseh del pa bo do konca aprila 2026.

TABELA 7: TERMINSKI PLAN

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
PRIPRAVLJALNA DELA		
Izdelava investicijske dokumentacije	01/2025	02/2025
Izdelava projektne dokumentacije	01/2025	03/2025

Izvedba JN in izbira izvajalca del	03/2025	06/2025
IZVEDBENA DELA		
Izvajanje GOI del	06/2025	04/2026
Strokovni nadzor	06/2025	04/2026
Zaključek		04/2026

8.4 Kadrovsko–organizacijska shema

Izvedbo projekta bo vodila Občina Slovenska Bistrica. Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela ustrezno strokovno usposobljena projektna skupina.

V času izvajanja del se bodo vršile redne koordinacije med izvajalcem del in vodjo operacije. Projektna skupina bo vodila dokumentacijo o izvajanju ter po potrebi pripravljala zapisnike o delu in poročila. Dokumentacija investicije se bo hranila v prostorih Občine Slovenska Bistrica.

Skrbnik projekta bo zagotavljal:

- spremljanje stroškov operacije,
- spremljanje uresničevanja namena,
- spremljanje doseganja načrtovanih učinkov,
- obveščanje in informiranje javnosti.

8.5 Varstvo okolja

Izvajanje projekta ne bo dodatno onesnaževalo okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivalo na povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika projekt ni sporen in ne bo povzročal dodatnih stroškov okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Negativni učinki na okolje niso predvideni.

Pri načrtovanju in izvedbi projekta bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za posege, kjer je to potrebno).

8.6 Viri financiranja

Dokument predvideva financiranje projekta s proračunskimi sredstvi Občine Slovenska Bistrica v letih 2025 in 2026, Občina Slovenska Bistrica pa namerava del stroškov projekta pokriti tudi z nepovratnimi sredstvi, ki jih bo pridobila s kandidiranjem na ustreznem javnem razpisu.

TABELA 8: VIRI FINANCIRANJA

	Leto 2025	Leto 2026	SKUPAJ
Lastni viri - Občina Slovenska Bistrica	300.000,00	1.012.985,46	1.312.985,46
SKUPAJ	300.000,00	1.012.985,46	1.312.985,46

SLIKA 6: FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA



8.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Atletska steza je pomemben del športne infrastrukture v občini, saj se na njej vsako leto odvijejo številna tekmovanja, vključno z dvema šolskima olimpijadama za osnovnošolce, državnim prvenstvom v atletiki za osnovnošolce (v zadnjih dveh letih), Športnim vikendom, Bistriškim tekom, ter vsi športni dnevi in športna testiranja za osnovne in srednje šole. Na atletskem stadionu športne dneve organizirajo tudi druge osnovne šole iz bližnjih krajev. Atletska steza je vsak dan v uporabi za rekreativno vadbo vseh starostnih skupin in za kondicijske priprave drugih športnih klubov iz Občine Slovenska Bistrica (Judo klub, Košarkarski klub, Odbojkerski klub, Bosk klub, Nogometni klub...).

Projekt ima zato velik pomen za celotno lokalno skupnost, saj je nujen za zagotavljanje ustreznih pogojev, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj športa v naši občini, kar potrjuje njegovo ekonomsko upravičenost.

9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Glede na trenutno stanje atletskega stadiona in število uporabnikov, ki ga vsakodnevno uporabljajo za športne aktivnosti ter številne uspehe, ki jih dosegajo naši športniki, ima investicija velik pomen za nadaljnji razvoj športa pri nas.

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija v izbrani varianti, smiselna in potrebna.

Glede na vrednost investicije je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) pripraviti še Investicijski program.