TERMINSKI PLAN IZVAJANJA DEL - VRTEC LAPORJE

Pričetek del 11.10.2018	TEDNI - V LETU	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	TEDNI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
	DNEVI	4	11	18	25	32	39	46	53	60	67	74	81	88	95	102	109	116	123	130	137	144	151	158	165	172	179	186	193	200	207	214	221	228	235	242	249	256	263	270	277	284	291	298	305	312	319	326	333	340	347	354	361	365
Pripravljalna dela																																																							
Gradbena dela																																																						
Montažna																																																						
Obrtniška dela																																																					
Zunanja ureditev																																																					
Strojne instalacije - zunanje instalacije																																																					
Strojne instalacije -notranje instalacije																																																					
Elektro instalacije - zunaj																																																					
Elektro instalacije - znotraj																																																					
Elektroinstalacije - MSE																																																					
Tehnični pregled																																																					
Primopredaja																																																					

Izvajalec mora izdelati in predložiti podroben terminski plan izvajanja del, ki mora biti usklajen s tem planom!